

R7付替道路工事(その1)  
R7. 10月～R8. 9月  
進捗率: 約65% ②

R7付替道路工事(その3)  
R8. 1月～R8. 11月  
進捗率: 約16% ④

R7付替道路工事(その2)  
R8. 3月～R9. 1月  
進捗率: 約1% ③

鳥羽河内ダム本体工事  
R5. 10月～R10. 4月  
進捗率: 約45% ①

R7放流設備工事(その2)  
R7. 8月～R9. 3月  
進捗率: 約15% ⑩

R6放流設備工事  
R6. 8月～R8. 8月  
進捗率: 約86% ⑨

進捗状況は下記サイトでも紹介しています！



フォロー＆チャンネル登録よろしくお願いたします！

②付替道路工事




④付替道路工事



⑥付替道路工事



鳥羽河内ダム概略平面図



R7付替道路工事(その4)  
R8. 3月～R9. 2月  
進捗率: 約1% ⑤

R7付替道路工事(その6)  
R8. 3月～R9. 1月  
進捗率: 約1% ⑦

R7付替道路工事(その5)  
R8. 1月～R8. 11月  
進捗率: 約10% ⑥

①ダム本体工事 施工状況 (全景下流側より)



①ダム本体工事 定礎石埋納状況



令和6年9月30日




令和7年5月31日



次回 令和8年5月末状況を掲載予定！

令和7年11月30日



令和8年3月31日

